CATRE: AM PRSM Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

REFERITOR: Contract de finanțare nr. 265/27.05.2025, cod SMIS 330644 depusa in cadrul apelului PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

Titlu Proiect: CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCȚIE CONFECȚII TEXTILE PARTER, ÎMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI

Cod SMIS: 330644

Memoriu justificativ

În conformitate cu art. 10 Modificări și completări, alin. (1) și alin. (5) din Contractul de Finanțare nr. 265 din 27.05.2025, solicităm următoarele modificări:

- Modificarea Anexa nr. 2 – Planul de monitorizare a proiectului.
- Modificarea Anexei 1 Cererea de finanțare – Secțiunile ”Plan de achiziții”, ”Activități”, ”Indicatori de etapă”, ”Plan de monitorizare a proiectului”.

Facem mențiunea că modificările propuse nu aduc modificări asupra valorii totale a proiectului și nici a valorii eligibile. De asemenea, modificările aduse nu au un impact asupra obiectivelor proiectului și respectă prevederile contractuale legale în vigoare.

MEMORIU JUSTIFICATIV

În cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, ECO GARMENT S.R.L implementează proiectul „CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCȚIE CONFECȚII TEXTILE PARTER, ÎMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”, cod SMIS 330644.

	Contract de finanțare	**Prezentul act adițional**
Valoarea totală a proiectului	**2.489.430,23**	**2.489.430,23**
Valoarea eligibilă a proiectului	**1.961.958,27**	**1.961.958,27**
Durata	**24 luni**	**24 luni**
Data de finalizare	**27.05.2027**	**27.05.2027**

Descrierea modificărilor propuse:

- Modificarea Anexa nr. 2 – Planul de monitorizare a proiectului.
- Modificarea Anexei 1 Cererea de finanțare – Secțiunile ”Plan de achiziții”, ”Activități”, ”Îndicatori de etapă”, ”Plan de monitorizare a proiectului”.

Modificările propuse au la bază art. 10 Modificări și completări, alin. (1) și alin. (5) din Contractul de Finanțare nr. 265 din 27.05.2025.

C. Justificarea și prezentarea modificărilor propuse:

Actualizarea Planului de monitorizare a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul de finanțare, conform detaliilor prezentate mai jos:

În Planul de monitorizare la „indicatori etapă de reper”, pentru indicatorul „Publicarea anunțului privind achiziția contractului de lucrări (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)” aveam ca termen 01-10-2025.

Avand in vedere faptul ca a fost necesara revizuirea documentatiei tehnico-economice - Documentația de atribuire pentru achiziția lucrărilor a necesitat ajustări și validări suplimentare pentru alinierea la cerințele actuale ale legislației în vigoare și ale proiectului tehnic, acest lucru a determinat o prelungire a perioadei de pregătire a achizitiei.

Astfel, se propune modificarea acestui indicator la data de 27.11.2025.

Din cauza modificării indicatorului sus-menționat se va modifica și data indicatorului: Contractarea lucrarilor

(achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului): 31.01.2026

În urma modificărilor propuse mai sus secțiunea ”Indicatori de etapă” din Cererea de finanțare se va actualiza astfel:

Indicatori etapa de reper - Situație existentă

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
RCR19 - Întreprinderi cu cifră de afaceri crescută	RCR19 - Întreprinderi cu cifră de afaceri crescută	31-05-2029	Situații financiare 31.12.2028
RCR02 - Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)	RCR02 - Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)	27-05-2027	Declarație de funcționalitate
Receptia activelor corporale aferente (achizitiei secundareca valoare din cadrul proiectului): Masina de cusut liniara automata-11 buc,Masina de surfilat 2 ace 4 fire-8 buc Masina de surfilat 2 ace 5 fire-2 buc Masina de acoperire brat cilindric-1 buc, Masina de cusut ascuns /stafir-1 buc Masina de curatat ate-1 buc,Masa de calcat industriala-4 buc Generator de aburi industriali-2 buc Tăietor la cap de șpan-2 buc Software prelucrare tipare-1 buc,Calculator configurație optimă tăiere- 1 buc,Mașină de brodat cu 2 capete- 1buc Sistem panouri fotovoltaice- 1buc Masă de șpănuit automată-1 buc Compresor-1 buc Mașină de ambalat (lipit saci)-1 buc Sistem de becuri LED-1 buc Container colectare selectivă-1 buc Tastatură Braille-1 buc	Receptia activelor corporale aferente (achizitiei secundareca valoare din cadrul proiectului): Masina de cusut liniara automata-11 buc,Masina de surfilat 2 ace 4 fire-8 buc Masina de surfilat 2 ace 5 fire-2 buc Masina de acoperire brat cilindric-1 buc,Masina de cusut ascuns/stafir-1 buc Masina de curatat ate-1 buc,Masa de calcat industriala-4 buc Generator de aburi industriali-2 buc Tăietor la cap de șpan-2 buc Software prelucrare tipare-1 buc,Calculator configurație optimă tăiere- 1 buc,Mașină de brodat cu 2 capete- 1buc Sistem panouri fotovoltaice- 1buc Masă de șpănuit automată-1 buc Compresor-1 buc Mașină de ambalat (lipit saci)-1 buc Sistem de becuri LED-1 buc Container colectare selectivă-1 buc Tastatură Braille-1 buc	31-03-2027	Procese verbale de receptie, de punere in functiune, documente justificative Transport
Contractarea activelor corporale (achizitia secundara ca valoare din cadrul proiectului)-achiziția următoarelor: Masina de cusut liniara automata-11 buc Masina de surfilat 2 ace 4 fire-8 buc,Masina de surfilat 2 ace 5 fire-2 buc,Masina de acoperire brat cilindric-1 buc Masina de cusut ascuns/stafir-1 buc, Masina de curatat ate-1 buc,Masa de calcat industriala-4 buc, Generator de aburi industriali-2 buc,Tăietor la cap de șpan-2 buc, Software prelucrare tipare-1 buc, Calculator configurație optimă tăiere- 1 buc, Mașină de brodat cu 2 capete- 1buc, Sistem panouri fotovoltaice- 1buc, Masă de șpănuit automată-1 buc, Compresor-1 buc,	Contractarea activelor corporale (achizitia secundara ca valoare din cadrul proiectului)-achiziția următoarelor: Masina de cusut liniara automata-11 buc Masina de surfilat 2 ace 4 fire-8 buc,Masina de surfilat 2 ace 5 fire-2 buc, Masina de acoperire brat cilindric-1 buc Masina de cusut ascuns/stafir-1 buc, Masina de curatat ate-1 buc,Masa de calcat industriala-4 buc, Generator de aburi industriali-2 buc,Tăietor la cap de șpan-2 buc, Software prelucrare tipare-1 buc, Calculator configurație optimă tăiere- 1 buc, Mașină de brodat cu 2 capete- 1buc, Sistem panouri fotovoltaice- 1buc, Masă de șpănuit automată-1 buc, Compresor-1 buc, Mașină de ambalat (lipit saci)-1 buc, Sistem de becuri LED-1 buc Container colectare selectivă-1 buc, Tastatură Braille-1 buc	01-11-2026	Contracte semnat

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Mașină de ambalat (lipit saci)-1 buc, Sistem de becuri LED-1 buc Container colectare selectivă-1 buc, Tastatură Braille-1 buc			
Receptia lucrărilor (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	Receptia lucrărilor (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	27-05-2027	Procese verbale de receptive
Contractarea lucrarilor (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	Contractarea lucrarilor (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	01-11-2025	Contract semnat
Publicarea anunțului privind achiziția contractului de lucrări (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	Publicarea anunțului privind achiziția contractului de lucrări (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	01-10-2025	Anunt publicat

Indicatori etapa de reper - Situație propusa

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
RCR19 - Întreprinderi cu cifră de afaceri crescută	RCR19 - Întreprinderi cu cifră de afaceri crescută	31-05-2029	Situații financiare 31.12.2028
RCR02 - Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)	RCR02 - Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)	27-05-2027	Declarație de funcționalitate
Receptia activelor corporale aferente (achizitiei secundareca valoare din cadrul proiectului): Masina de cusut liniara automata-11 buc,Masina de surfilat 2 ace 4 fire-8 buc Masina de surfilat 2 ace 5 fire-2 buc Masina de acoperire brat cilindric-1 buc, Masina de cusut ascuns /stafir-1 buc Masina de curatat ate-1 buc,Masa de calcat industriala-4 buc Generator de aburi industriali-2 buc Tăietor la cap de șpan-2 buc Software prelucrare tipare-1 buc,Calculator configurație optimă tăiere- 1 buc,Mașină de brodat cu 2 capete- 1buc Sistem panouri fotovoltaice- 1buc Masă de șpănuit automată-1 buc Compresor-1 buc Mașină de ambalat (lipit saci)-1 buc Sistem de becuri LED-1 buc Container colectare selectivă-1 buc Tastatură Braille-1 buc	Receptia activelor corporale aferente (achizitiei secundareca valoare din cadrul proiectului): Masina de cusut liniara automata-11 buc,Masina de surfilat 2 ace 4 fire-8 buc Masina de surfilat 2 ace 5 fire-2 buc Masina de acoperire brat cilindric-1 buc,Masina de cusut ascuns/stafir-1 buc Masina de curatat ate-1 buc,Masa de calcat industriala-4 buc Generator de aburi industriali-2 buc Tăietor la cap de șpan-2 buc Software prelucrare tipare-1 buc,Calculator configurație optimă tăiere- 1 buc,Mașină de brodat cu 2 capete- 1buc Sistem panouri fotovoltaice- 1buc Masă de șpănuit automată-1 buc Compresor-1 buc Mașină de ambalat (lipit saci)-1 buc Sistem de becuri LED-1 buc Container colectare selectivă-1 buc Tastatură Braille-1 buc	31-03-2027	Procese verbale de receptie, de punere in functiune, documente justificative Transport

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Contractarea activelor corporale (achizitia secundara ca valoare din cadrul proiectului)-achiziția următoarelor: Masina de cusut liniara automata-11 buc Masina de surfilat 2 ace 4 fire-8 buc,Masina de surfilat 2 ace 5 fire-2 buc,Masina de acoperire brat cilindric-1 buc Masina de cusut ascuns/stafir-1 buc, Masina de curatat ate-1 buc,Masa de calcat industriala-4 buc, Generator de aburi industriali-2 buc,Tăietor la cap de span-2 buc, Software prelucrare tipare-1 buc, Calculator configurație optimă tăiere- 1 buc, Mașină de brodat cu 2 capete-1buc, Sistem panouri fotovoltaice- 1buc, Masă de șpănuit automată-1 buc, Compresor-1 buc, Mașină de ambalat (lipit saci)-1 buc, Sistem de becuri LED-1 buc Container colectare selectivă-1 buc, Tastatură Braille-1 buc	Contractarea activelor corporale (achizitia secundara ca valoare din cadrul proiectului)-achiziția următoarelor: Masina de cusut liniara automata-11 buc Masina de surfilat 2 ace 4 fire-8 buc,Masina de surfilat 2 ace 5 fire-2 buc, Masina de acoperire brat cilindric-1 buc Masina de cusut ascuns/stafir-1 buc, Masina de curatat ate-1 buc,Masa de calcat industriala-4 buc, Generator de aburi industriali-2 buc,Tăietor la cap de span-2 buc, Software prelucrare tipare-1 buc, Calculator configurație optimă tăiere- 1 buc, Mașină de brodat cu 2 capete- 1buc, Sistem panouri fotovoltaice- 1buc, Masă de șpănuit automată-1 buc, Compresor-1 buc, Mașină de ambalat (lipit saci)-1 buc, Sistem de becuri LED-1 buc Container colectare selectivă-1 buc, Tastatură Braille-1 buc	01-11-2026	Contracte semnat
Receptia lucrărilor (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	Receptia lucrărilor (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	27-05-2027	Procese verbale de receptive
Contractarea lucrarilor (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	Contractarea lucrarilor (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	31-01-2026	Contract semnat
Publicarea anunțului privind achiziția contractului de lucrări (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	Publicarea anunțului privind achiziția contractului de lucrări (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	27-11-2025	Anunt publicat

Secțiunea Planul de monitorizarea din Cererea de finanțare - se propune actualizarea ei in corelare cu sectiunea Indicatori etapa de reper:

PLAN DE MONITORIZARE - SITUAȚIE PROPUSĂ									
Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	RCO01_Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari) (întreprinderi)	CALITATIV	-	1,000	Declarație de funcționalitate	27-05-2027	Declarație de funcționalitate	1,000	-
REALIZARE	RCO02_Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprinderi)	CALITATIV	-	1,000	Declarație de funcționalitate	27-05-2027	Declarație de funcționalitate	1,000	-
REPER	Publicarea anunțului privind achiziția contractului de lucrări (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	CANTITATIV	Publicarea anunțului privind achiziția contractului de lucrări (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	-	Anunt Publicat	27-11-2025	Anunt publicat	-	-
REPER	Contractarea lucrarilor (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	Cantitativ	Contractarea lucrarilor (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	-	Contract Semnat	31-01-2026	Contract Semnat	-	-
REPER	Receptia lucrărilor (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	Cantitativ	Receptia lucrărilor (achizitia principala ca valoare din cadrul proiectului)	-	Procese verbale de recepție	27-05-2027	Procese verbale de recepție	-	-
REALIZARE	Contractarea activelor corporale (achizitia secundara ca valoare din cadrul proiectului)-achiziția următoarelor: Masina de cusut liniara automata-11 buc Masina de surfilat 2 ace 4 fire-8 buc,Masina de surfilat 2 ace 5 fire-2 buc,Masina de acoperire brat cilindric-1 buc	CANTITATIV	Contractarea activelor corporale (achizitia secundara ca valoare din cadrul proiectului)-achiziția următoarelor: Masina de cusut liniara automata-11 buc		Contracte Semnate	01-11-2026	Contracte semnate	-	-

PLAN DE MONITORIZARE - SITUAȚIE PROPUSĂ									
Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
	Masina de cusut ascuns/stafir-1 buc,Masina de curatat ate-1 buc,Masa de calcat industriala-4 buc, Generator de aburi industriali-2 buc,Tăietor la cap de șpan-2 buc, Software prelucrare tipare-1 buc, Calculator configurație optimă tăiere- 1 buc, Mașină de brodat cu 2 capete-1buc, Sistem panouri fotovoltaice-1buc, Masă de șpănuit automată-1 buc, Compresor-1 buc, Mașină de ambalat (lipit saci)-1 buc, Sistem de becuri LED-1 buc Container colectare selectivă-1 buc, Tastatură Braille-1 buc		Masina de surfilat 2 ace 4 fire-8 buc,Masina de surfilat 2 ace 5 fire-2 buc,Masina de acoperire brat cilindric-1 buc Masina de cusut ascuns/stafir-1 buc,Masina de curatat ate-1 buc,Masa de calcat industriala-4 buc, Generator de aburi industriali-2 buc,Tăietor la cap de șpan-2 buc, Software prelucrare tipare-1 buc, Calculator configurație optimă tăiere- 1 buc, Mașină de brodat cu 2 capete- 1buc, Sistem panouri fotovoltaice-1buc, Masă de șpănuit automată-1 buc, Compresor-1 buc, Mașină de ambalat (lipit saci)-1 buc, Sistem de becuri LED-1 buc Container colectare selectivă-1 buc, Tastatură Braille-1 buc					

PLAN DE MONITORIZARE - SITUAȚIE PROPUSĂ									
Categorie	**Indicator de etapă/cod indicator**	**Tip indicator de etapă**	**Descriere**	**Valoare intermediară**	**Criteriu de validare**	**Termen de realizare**	**Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor**	**Țintă finală indicator de realizare**	**Țintă finală indicator de rezultat**
REPER	Receptia activelor corporale aferente (achizitiei secundareca valoare din cadrul proiectului): Masina de cusut liniara automata-11 buc, Masina de surfilat 2 ace 4 fire-8 buc Masina de surfilat 2 ace 5 fire-2 buc Masina de acoperire brat cilindric-1 buc, Masina de cusut ascuns/stafir-1 buc Masina de curatat ate-1 buc,Masa de calcat industriala-4 buc Generator de aburi industriali-2 buc Tăietor la cap de șpan-2 buc Software prelucrare tipare-1 buc, Calculator configurație optimă tăiere- 1 buc,Mașină de brodat cu 2 capete- 1buc Sistem panouri fotovoltaice-1buc Masă de șpănuit automată-1 buc Compresor-1 buc Mașină de ambalat (lipit saci)-1 buc Sistem de becuri LED-1 buc Container colectare selectivă-1 buc Tastatură Braille-1 buc	CANTITATIV	Receptia activelor corporale aferente (achizitiei secundareca valoare din cadrul proiectului): Masina de cusut liniara automata-11 buc, Masina de surfilat 2 ace 4 fire-8 buc Masina de surfilat 2 ace 5 fire-2 buc Masina de acoperire brat cilindric-1 buc, Masina de cusut ascuns/stafir-1 buc Masina de curatat ate-1 buc,Masa de calcat industriala-4 buc Generator de aburi industriali-2 buc Tăietor la cap de șpan-2 buc Software prelucrare tipare-1 buc, Calculator configurație optimă tăiere- 1 buc,Mașină de brodat cu 2 capete-1buc Sistem panouri fotovoltaice-1buc Masă de șpănuit automată-1 buc Compresor-1 buc Mașină de ambalat (lipit saci)-1 buc		Procese verbale de recepție	31-03-2027	Procese verbale de recepție	-	-

PLAN DE MONITORIZARE - SITUAȚIE PROPUSĂ									
Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
			Sistem de becuri LED-1 buc Container colectare selectivă-						
REPER	RCR02 - Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)	CANTITATIV	RCR02 - Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)	-	Declaratia de functionalitate a beneficiarului	27-05-2027	Declaratia de functionalitate a beneficiarului	-	-
REPER	RCR19 - Întreprinderi cu cifră de afaceri crescută	CANTITATIV	RCR19 - Întreprinderi cu cifră de afaceri crescută	-	Situații financiare 31.12.2028	31-05-2029	Situații financiare 31.12.2028	-	-

Modificari intervenite in sectiunea „Activitati”:

Ținând cont de durata contractului de finanțare stabilită la art. 2 alin. (2) este de 24 luni de la data de semnare a contractului de finanțare, respectiv 28.05.2025, durata de implementare a proiectului va fi intre 28.05.2025-27.05.2027.

Astfel, sectiunea „Activitati” se actualizeaza in conformitate cu tabelul de mai jos:

Situație existentă:		**Situație propusă:**	
Denumirea activitate/ subactivitate	**Perioada**	**Denumirea activitate/ subactivitate**	**Perioada**
Activitate: Activitatea 1: Pregătirea documentelor necesare pentru etapa precontractuală și semnarea contractului de finanțare **<u>Activitate Postcontractuala</u>**	06-2025 06-2025	**Activitate: Activitatea 1: Pregătirea documentelor necesare pentru etapa precontractuală și semnarea contractului de finanțare** **<u>Activitate Precontractuala</u>**	01-05-2025 27-05-2025
Subactivitatea 1.1.: Pregătirea documentelor necesare pentru etapa precontractuală și semnarea contractului de finanțare	06-2025 06-2025	Subactivitatea 1.1.: Pregătirea documentelor necesare pentru etapa precontractuală și semnarea contractului de finanțare	01-05-2025 27-05-2025
Activitate: Activitatea 2: Activitatea de informare și publicitate	06-2025 05-2027	**Activitate: Activitatea 2: Activitatea de informare și publicitate**	28-05-2025 27-05-2027

Subactivitatea 2.1.: Activitatea de informare și publicitate	06-2025 05-2027	Subactivitatea 2.1.: Activitatea de informare și publicitate	28-05-2025 27-05-2027
Activitate: Activitatea nr. 4. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier:	01-10-2025 27-05-2027	**Activitate: Activitatea nr. 4. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier:**	27-11-2025 27-05-2027
Subactivitatea nr. 4.1.: Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier (publicarea anuntului privind achizitia, semnarea contractului de lucrari si receptia lucrarii)	01-10-2025 27-05-2027	Subactivitatea nr. 4.1.: Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier (publicarea anuntului privind achizitia, semnarea contractului de lucrari si receptia lucrarii)	27-11-2025 27-05-2027
Activitate: Activitatea nr. 10 Elaborarea și depunerea cererilor de rambursare + cereri de plată respectiv depunerea rapoartelor de progres și raport final	08-2025 05-2027	**Activitate: Activitatea nr. 10 Elaborarea și depunerea cererilor de rambursare + cereri de plată respectiv depunerea rapoartelor de progres și raport final**	28-12-2025 27-05-2027
Subactivitatea nr. 10.1 Elaborarea și depunerea cererilor de rambursare + cereri de plată respectiv depunerea rapoartelor de progres și raport final	08-2025 05-2027	Subactivitatea nr. 10.1 Elaborarea și depunerea cererilor de rambursare + cereri de plată respectiv depunerea rapoartelor de progres și raport final	28-12-2025 27-05-2027

Modificari intervenite in cadrul sectiunii „Plan de achizitii”:

Ca urmare a imposibilitatii lansarii achizitiei principale de lucrari la data de 01.08.2025, se propune actualizarea datei de desfasurare a acestei achizitii, fara modificarea valorii estimate a acesteia.

Varianta initiala:

Titlu achizitie	Descriere achizitie	Tip achizitie	Tip procedura	Perioada	Valoare TVA	Valoare estimata fara TVA	Valoare totala estimata
Lucrari	4.1 lucrari de constructii, 5.1-organizare de santier, 4.2-montaj, 2-utilitati, 1.2-amenajare teren	Lucrari	Achiziție privată competitivă conform Ordin MFE	01.10.2025-01.11.2025	1.393.629,00	264.789,51	1.658.418,51

Varianta modificata:

Titlu achizitie	Descriere achizitie	Tip achizitie	Tip procedura	Perioada	Valoare TVA	Valoare estimata fara TVA	Valoare totala estimata

Lucrari	4.1 lucrari de constructii, 5.1- organizare de santier, 4.2- montaj, 2- utilitati, 1.2- amenajare teren	Lucrari	Achiziție privată competitivă conform Ordin MFE	27-11-2025 31-01-2026	1.393.629,00	264.789,51	1.658.418,51

Plan de monitorizare a proiectului

În urma modificărilor indicatorilor de etapă se va modifica și Planul de monitorizare a proiectului. Se va atașa și Anexa 2 - Planul de monitorizare, cu modificările solicitate.

Cu stimă,

GHERGHINA CRISTIAN-FABIAN,

Reprezentant legal ECO GARMENT S.R.L

Cristian-Fabian Gherghina

Semnat digital de Cristian-Fabian Gherghina
Data: 2025.10.02 12:43:21 +03'00'